

DODATEK Č. 5
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Reg. č. smlouvy objednatele: OISM/2022/265
Č. smlouvy zhotovitele: S23-124-0002

na provedení stavby

s názvem „Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.““

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
Bc. Michaela Palusková, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, technik OISM

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: České Budějovice, Pražská třída 58/495, PSČ 37004
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Adresa pro doručování: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD, Pohraniční stráže 436,
357 03, Svatava
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 169818406/0600

Zapsána KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
b) ve věcech technických: Ing. Jan Kutač, ředitel oblasti Sokolov
František Strupf, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby

(dále jen „**zhotovitel**“)

1 PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 4.7.2022, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 01,02,03,04,05,06,07 ze dne 19.10.2022, které byly předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a ZL: 08,09,10,11 ze dne 16.2.2023, které byly předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo a ZL 12,13,14 ze dne 27.7.2023, které byly předmětem dodatku č.4

2 PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 včetně přílohy ZL a Oznámení změny č. OZ: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ze dne 18.9.2023

3 CENA DÍLA

1. Článek **IV. Cena díla**, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	72.022.675,86 Kč
---	-------------------------

ZL01	úpravy povrchů	1.640,07 Kč
ZL02	překlady	122.470,84 Kč
ZL03	položky chybějící v původním výkazu výměr	250.526,71 Kč
ZL04	ztužující konstrukce krovu	629.287,98 Kč
ZL05	m.č.220	281.845,30 Kč
ZL06	zařizovací předměty	97.549,25 Kč
ZL07	relaxační místnost 3. NP	48.287,78 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH:	1.431.607,93 Kč
---------------------------------------	------------------------

ZL08	Příložky SDK stěny	124 347,05 Kč
ZL09	Úprava vedení elektroinstalací – stavba	508 614,63 Kč
ZL10	Úprava vedení elektroinstalací – učebny	105 931,18 Kč
ZL11	Ztužující konstrukce krovu II.	639 111,58 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH:	1.378 004,44 Kč
---------------------------------------	------------------------

ZL12	Výplně otvorů relaxační místnosti 3.NP	218 318,20 Kč
ZL13	Odpočet provedení vikýřů	-98 592,00 Kč
ZL14	VZT m.č.115,112 a 113	35 333,30 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH	155 059,50 Kč
--------------------------------------	----------------------

ZL15	Dělicí příčky WC tělocvičny	27 519,75 Kč
ZL16	Ztužující konstrukce krovu III.	7 872,00 Kč
ZL17	Vyrovnávka dřevěných podlah 2.NP	241 788,07 Kč
ZL18	Dodávka Eternitu	55 835,51 Kč
ZL19	Příčky a parapety	118 480,46 Kč
ZL20	Úprava rozvodů ÚT v 1.NP	1 362 750,66 Kč
ZL21	Chybějící položky v elektroinstalacích	384 743,23 Kč
ZL22	Úprava podlahy v relaxační místnosti 3.NP	67 197,70 Kč
ZL23	Dveře do podkroví	29 437,62 Kč
ZL24	Úprava položek SOD	-69 074,75 Kč
ZL25	Úprava skladby podlah - m.č.123 a 128	32 698,28 Kč
ZL26	Úprava rozvodů VZT	44 533,75 Kč
ZL27	Měření a Regulace	162 660,88 Kč
ZL28	Dozdívka malá tělocvična	11 123,32 Kč
ZL29	Docházkový systém	160 883,84 Kč
ZL30	UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP	45 300,00 Kč
ZL31	Úprava podest vedlejší schodiště	2 056,78 Kč
ZL32	Dveře 2.20	52 235,15 Kč

Dodatek č.5 ke SOD č. OISM/2022/265:
„Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.“

ZL33	Úprava kabelu pro požární rozhlas	185 818,60 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 5 bez DPH		2 923 860,85 Kč
Cena celkem bez DPH		77 911 208,6 Kč
DPH 21 %:		16 361 353,8 Kč
Celková cena díla s DPH:		94 272 562,4 Kč

2. Všechna ostatní ustanovení článku **IV. Cena díla** dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je sepsán v českém jazyce v jednom elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran.
2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/265 a všech dodatků, pokud nejsou tímto dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 5 odsouhlasila Rada města Nejdek dne 6.10.2023 usnesením RM/863/30/2023.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Zadávací listy 15-33 včetně oznámení změny
---------------------	--

V Nejdku dne


V Ejpovicích dne

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města


za Zhotovitele
ING. PETR ŠOLC
vedoucí odštěpného závodu


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 33	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	18.09.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 18.09.2023	Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Úprava kabelu pro požární rozhlas			
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s vedením požárního rozhlasu v kabelu CYKY. - V novém řešení je uvažováno s vedením požárního rozhlasu v kabelu CXKH-V. - Je zde taky narovnáno množství využitého kabelu CXKH-V a datového kabelu UTP.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.  			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Úprava kabelu pro požární rozhlas Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s vedením požárního rozhlasu v kabelu CYKY. - V novém řešení je uvažováno s vedením požárního rozhlasu v kabelu CXKH-V. - Je zde taky narovnáno množství využitého kabelu CXKH-V a datového kabelu UTP.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
131 150,00 Kč	316 968,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
185 818,60 Kč	<u>16.10.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 32	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	18.09.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 18.09.2023	Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: - Dodávka dveří 2.20			
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s dodávkou v jiné etapě výstavby. - V novém řešení je dodávka v této etapě výstavby.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.  			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Dodávka dveří 2.20 Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s dodávkou v jiné etapě výstavby. - V novém řešení je dodávka v této etapě výstavby.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	52 235,15 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
52 235,15 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	18.09.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 18.09.2023	Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Změna provedení podest na vedlejším schodišti			
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s žulovou podestou. - V novém řešení je řešeno v PVC vzhledem k tomu, že podesty byli betonové. Schodiště před tělocvičnou bude obloženo keramickým obkladem, z důvodu provedení schodiště v systému TERACO.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
 			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Změna provedení podest na vedlejším schodišti Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s žulovou podestou. - V novém řešení je řešeno v PVC vzhledem k tomu, že podesty byli betonové. Schodiště před tělocvičnou bude obloženo keramickým obkladem, z důvodu provedení schodiště v systému TERACO.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
28 156,37 Kč	30 213,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 056,78 Kč	<u>16.10.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	18.09.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 18.09.2023	Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP			
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není uvažováno. - V novém řešení je navržen nový UPS systém pro CENTRAL a TOTAL STOP a to z důvodů požadavků na získání akreditace TIČR a z důvodů častých výpadků proudu v obci Nejdek.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
 			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není uvažováno. - V novém řešení je navržen nový UPS systém pro CENTRAL a TOTAL STOP a to z důvodů požadavků na získání akreditace TIČR a z důvodů častých výpadků proudu v obci Nejdek.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	45 300,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 300,00 Kč	<u>16.10.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 29

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Investor: **Město Nejdek**

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Docházkový systém

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení není uvažováno.
- V novém řešení je navržen nový docházkový systém s kompletní integrací na systém Bakalář a provázání s již používaným systémem Strava.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Docházkový systém Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není uvažováno. - V novém řešení je navržen nový docházkový systém s kompletní integrací na systém Bakalář a provázání s již používaným systémem Strava.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	160 883,84 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
160 883,84 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 27-09-2023	 27-09-2023		
Datum:	Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 28

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Investor:	Město Nejdek	Datum:	18.09.2023	
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.				
Způsob odeslání / předání datum: 18.09.2023		Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Odkazy		na specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:				
- Dozdívka v malé tělocvičně				
Popis a zdůvodnění změny:				
- V původním řešení není uvažováno.				
- V novém řešení je navržena dozdvíka původních prosvětlovacích otvorů, které jsou již zadělány konstrukcí střechy.				
Počet připojených listů specifikací:		0		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
		jiné okolnosti ☒		
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.				
				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
				
Stanovisko projektanta stavby:				
				
Příloha: Rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Dozdívka v malé tělocvičně Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není uvažováno. - V novém řešení je navržena dozdvíka původních prosvětlovacích otvorů, které jsou již zadělány konstrukcí střechy.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	11 123,32 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
11 123,32 Kč	16.10.2023		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 27 -09- 2023	 27 -09- 2023		
Datum:	Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 27

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**Investor: **Město Nejdek**

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023Poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Měření a regulace

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení není uvažováno.
- V novém řešení je navržena jednotka pro měření a regulaci pro nový rozdělovač, tak aby regulování nemusel provádět poskytovatel tepla.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒


Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Měření a regulace Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není uvažováno. - V novém řešení je navržena jednotka pro měření a regulaci pro nový rozdělovač, tak aby regulování nemusel provádět poskytovatel tepla.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	162 660,88 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
162 660,88 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Datum: 27-09-2023	 Datum: 27-09-2023		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	18.09.2023
Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.			
Způsob odeslání / předání datum: 18.09.2023	Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Úprava rozvodů VZT			
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není řešeno. - V novém řešení je navržena nová jednotka chlazení pro místnost 4.10 a také dořešeno odvětrávání hygienického zázemí v podkroví.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
 			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Úprava rozvodů VZT Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není řešeno. - V novém řešení je navržena nová jednotka chlazení pro místnost 4.10 a také dorešeno odvětrávání hygienického zázemí v podkroví.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	44 533,75 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
44 533,75 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 25

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**Investor: **Město Nejdek**

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023Poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Úprava skladby podlah místností 1.23 a 1.28

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení uvažováno s betonovou podlahou.
- V novém řešení je navržena nová skladba s tepelnou izolací a novými hydroizolacemi a vystavení nových základů pro stěnu mezi místnostmi byla založena na dřevěných trámech.

Počet připojených listů specifikací:

0


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Úprava skladby podlah místností 1.23 a 1.28 Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s betonovou podlahou. - V novém řešení je navržena nová skladba s tepelnou izolací a novými hydroizolacemi a vystavení nových základů pro stěnu mezi místnostmi byla založená na dřevěných trámech.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
20 836,20 Kč	53 534,48 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
32 698,28 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 27 -09- 2023	 27 -09- 2023		
Datum:	Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 24

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**Investor: **Město Nejdek**

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání

datum: 18.09.2023

Poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Dodávka revizních dvířek nad rámec PD a úprava množství geotextílie

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení je uvažováno množstvím revizních dvířek
- V novém řešení bylo nutno vyřešit přístup nad podhledy a vznikla nutnost dodávky více revizních dvířek, než uvažuje PD.


Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Dodávka revizních dvířek nad rámec PD a úprava množství geotextílie Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení je uvažováno množstvím revizních dvířek - V novém řešení bylo nutno vyřešit přístup nad podhledy a vznikla nutnost dodávky více revizních dvířek, než uvažuje PD.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
141 787,80 Kč	72 713,05 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 69 074,75 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Datum: 27-09-2023	 Datum: 27-09-2023		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 23

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**Investor: **Město Nejdek**

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023Poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Dodávka dveří do podkroví

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení uvažováno s původními.
- V novém řešení je dodávka nových protipožárních dveří včetně protipožární zárubně.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Dodávka dveří do podkroví Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s původními. - V novém řešení je dodávka nových protipožárních dveří včetně protipožární zárubně.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	29 437,62 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
29 437,62 Kč	<u>16.10.2023</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 22

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Úprava podlahy v relaxační místnosti

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení betonová podlaha
- V novém řešení je úprava podlahy z důvodu nutnosti založení na dřevěném bednění.
- Součástí je i výměna shnilých nosných trámů.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Úprava podlahy v relaxační místnosti Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení betonová podlaha a její oprava. - V novém řešení je úprava podlahy z důvodu nutnosti založení na dřevěném bednění. - Součástí je i výměna shnilých nosných trámů.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
18 866,65 Kč	86 066,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67 197,70 Kč	<u>16.10.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 27-09-2023	 Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 21

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Chybějící položky elektroinstalací

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení tyto položky chybí a jsou pouze zmíněny v TZ.
- V novém řešení je řešeno provizorní připojení budovy budoucí ZUŠ, nový rozvaděč pro byt školníka, rozšíření vnitřního telefonu a čteček čipů, příprava pro připojení systémů pro budovu 1. stupně (SO03)

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatel ☒

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐


vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Chybějící položky elektroinstalací Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení tyto položky chybí a jsou pouze zmíněny v TZ. - V novém řešení je řešeno provizorní připojení budovy budoucí ZUŠ, nový rozvaděč pro byt školníka, rozšíření vnitřního telefonu a čteček čipů, příprava pro připojení systémů pro budovu 1. stupně (SO03)		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	384 743,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
384 743,23 Kč	<u>16.10.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 20

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Úprava rozvodů ÚT v 1.NP

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení uvažováno s použitím původního rozdělovače a provedení všech etap výstavby najednou.
- V novém řešení je řešen provizorní rozvod teplé vody a vytápění do budovy budoucí ZUŠ a nový rozvod pro jídelnu. Je zde také řešena dodávka nového rozdělovače pro tyto budovy.
- V této části jsou vyrovnány i chybějící radiátory pro část budovy kde byly špatně zakresleny etapy výstavby pro část ÚT.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
- Úprava rozvodů ÚT v 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny:		
- V původním řešení uvažováno s použitím původního rozdělovače a provedení všech etap výstavby najednou.		
- V novém řešení je řešen provizorní rozvod teplé vody a vytápění do budovy budoucí ZUŠ a nový rozvod pro jídelnu. Je zde také řešena dodávka nového rozdělovače pro tyto budovy.		
- V této části jsou vyrovnány i chybějící radiátory pro část budovy kde byly špatně zkresleny etapy výstavby pro část ÚT.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
52 037,50 Kč	1 414 788,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 362 750,66 Kč	16.10.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 19

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Příčky a parapety

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení uvažováno se stávajícími konstrukcemi.
- V novém řešení jsou příčky nahrazeny novými a parapety obnoveny z 50%.
- V případě příček se jedná o problém s tloušťkou zdi a množstvím vedených instalací.
- V případě parapetů se jedná o nutnost náhrady parapetů z důvodu snahy rovinnosti stěn bylo mnoho parapetů utopených.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Příčky a parapety Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno se stávajícími konstrukcemi. - V novém řešení jsou příčky nahrazeny novými a parapety obnoveny z 50%. - V případě příček se jedná o problém s tloušťkou zdi a množstvím vedených instalací. - V případě parapetů se jedná o nutnost náhrady parapetů z důvodu snahy rovinnosti stěn bylo mnoho parapetů utopených.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	118 480,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
118 480,46 Kč	16.10.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 18

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání

datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

D.1.1.1.9 SKLADBY KONSTRUKCÍ

na výkresy:

D.1.1.1.5 PŮDORYS PODKROVÍ

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Dodávka eternitu

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení uvažováno s rozkrytím střechy a následným jejím použitím a dokoupení nové krytiny na části kde nevybude.
- Stav stávající krytiny byl velmi špatný a velká část krytiny byla ve špatném stavu. Krytina byla na školu instalována již mnoho let do nazpět, což vedlo k velkému množství poničené krytiny.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: - Dodávka eternitu		
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení uvažováno s rozkrytím střechy a následným jejím použitím a dokoupení nové krytiny na části kde nevybude. - Stav stávající krytiny byl velmi špatný a velká část krytiny byla ve špatném stavu. Krytina byla na školu instalována již mnoho let do nazpět, což vedlo k velkému množství poničené krytiny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	55 835,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 835,51 Kč	16.10.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 17

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

D.1.1.1.9 SKLADBY KONSTRUKCÍ

na výkresy:

D.1.1.1.3 PŮDORYS 2.NP

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Změna skladeb podlah v 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení je navržena plovoucí podlaha na původním záklopu.
- V novém řešení je provedena vyrovnávka nosných trámů, na kterých jsou položeny OSB desky a skladba nad OSB deskami zůstává stejná.
- Toto řešení bylo zvoleno z důvodu velkých výškových rozdílů na trámech tak i na velkých výškových rozdílech mezi místnostmi a chodbou.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: - Změna skladeb podlah v 2.NP		
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení je navržena plovoucí podlaha na původním záklopu. - V novém řešení je provedena vyrovnávka nosných trámů, na kterých jsou položeny OSB desky a skladba nad OSB deskami zůstává stejná. - Toto řešení bylo zvoleno z důvodu velkých výškových rozdílů na trámech tak i na velkých výškových rozdílech mezi místnostmi a chodbou.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
302 594,35 Kč	544 382,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
241 788,07 Kč	<u>16.10.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27-09-2023	Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 16

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

D.1.1.1.5 PŮDORYS PODKROVÍ

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Ztužení horní části vazníku

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení není řešeno.
 - V novém řešení je horní část vazníku ztužena příložka oboustranně.
- V původním výkresu není řešeno vůbec tato část krovu.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Datum:	18.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: - Ztužení horní části vazníku			
Popis a zdůvodnění změny: - V původním řešení není řešeno. - V novém řešení je horní část vazníku ztužena příložka oboustranně. V původním výkresu není řešeno vůbec tato část krovu.			
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		7 872,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 872,00 Kč		16.10.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum: 27-09-2023		Datum: 27-09-2023	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 15

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 18.09.2023

Název akce: Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Způsob odeslání / předání
datum: 18.09.2023

Poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

D.1.1.1.2 PŮDORYS 1.NP

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- Dodávka dělicích systémových stěn pro místnost 1.40 a 1.41

Popis a zdůvodnění změny:

- V původním řešení nejsou součástí VV.
- V novém řešení je součástí VV.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet, Úprava výplní relaxační místnost

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum:	18.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
- Dodávka dělicích systémových stěn pro místnost 1.40 a 1.41		
Popis a zdůvodnění změny:		
- V původním řešení nejsou součástí VV. - V novém řešení je součástí VV.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	27 519,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 519,75 Kč	16.10.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27 -09- 2023	Datum: 27 -09- 2023	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-03-31a

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Místo: Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 923 860,85	3 537 871,63
ZL15	Dělicí příčky WC tělocvičny	27 519,75	33 298,90
ZL16	Ztužující konstrukce krovu III.	7 872,00	9 525,12
ZL17	Vyrovnávka dřevěných podlah 2.NP	241 788,07	292 563,56
ZL18	Dodávka Eternitu	55 835,51	67 560,97
ZL19	Příčky a parapety	118 480,46	143 361,36
ZL20	Úprava rozvodů ÚT v 1.NP	1 362 750,66	1 648 928,30
ZL21	Chybějící položky v elektroinstalacích	384 743,23	465 539,31
ZL22	Úprava podlahy v relaxační místnosti 3.NP	67 197,70	81 309,22
ZL23	Dveře do podrovní	29 437,62	35 619,52
ZL24	Úprava položek SOD	-69 074,75	-83 580,45
ZL25	Úprava skladby podlah - m.č.123 a 128	32 698,28	39 564,92
ZL26	Úprava rozvodů VZT	44 533,75	53 885,84
ZL27	Měření a Regulace	162 660,88	196 819,66
ZL28	Dozdívka malá tělocvična	11 123,32	13 459,22
ZL29	Docházkový systém	160 883,84	194 669,45
ZL30	UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP	45 300,00	54 813,00
ZL31	Úprava podest vedlejší schodiště	2 056,78	2 488,70
ZL32	Dveře 2.20	52 235,15	63 204,53
ZL33	Úprava kabelu pro požární rozhlas	185 818,60	224 840,51

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-03-31a
Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

KSO:
Místo: Nejdek

Zadavatel:
Město Nejdek

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 923 860,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 923 860,85	614 010,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 537 871,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL15 - Dělicí příčky WC tělocvičny

KSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 519,75

DPH základní
snížená

Základ daně

27 519,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 779,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 298,90

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL15 - Dělicí příčky WC tělocvičny

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

27 519,75

799 - Ostatní

27 519,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL15 - Dělicí příčky WC tělocvičny

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		799	Ostatní				27 519,75
1	K	799004	Dělicí systémová příčka int-s/4.02, 4.03, 3.01, 2.01, 1.07, 1.08 osazení a dodávka, specifikace dle PD	m2	5,40	5 096,25	27 519,75
PP		Dělicí systémová příčka int-s/4.02, 4.03, 3.01, 2.01, 1.07, 1.08 osazení a					
VV		dodávka, specifikace dle PD					
		1,35*2*2					
							5,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL16 - Ztužující konstrukce krovu III.

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			7 872,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 872,00	21,00%	1 653,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			9 525,12

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL16 - Ztužující konstrukce krovu III.

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	7 872,00
762 - Konstrukce tesařské	7 552,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 552,00
	320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL16 - Ztužující konstrukce krovu III.

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							7 872,00
Náklady soupisu celkem							7 552,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 552,00
D	762		Konstrukce tesařské				
1	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,08	1 440,00	115,20
PP			Impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
6	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,07	1 840,00	128,80
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
2	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	22,00	252,00	5 544,00
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2				
3	M	60512126R	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,06	13 200,00	792,00
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m				
4	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1,00	300,00	300,00
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
P			Poznámka k položce: Rošt pro ocelové nosníky				
5	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,02	13 200,00	264,00
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
7	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,00	68,00	408,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
							320,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
8	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	5,00	64,00	320,00
PP			Ostatní náklady bez rozlišení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL17 - Vyrovnávka dřevěných podlah 2.NP

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

241 788,07

DPH základní
snižená

Základ daně

241 788,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

50 775,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

292 563,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL17 - Vyrovnávka dřevěných podlah 2.NP

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	241 788,07
4 - Vodorovné konstrukce	31 376,97
96 - Bourání konstrukcí	11 477,98
HSV - Práce a dodávky HSV	63 721,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 243,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 159,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	9 318,79
713 - Izolace tepelné	-243 826,19
PSV - Práce a dodávky PSV	367 597,79
762 - Konstrukce tesařské	367 597,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 440,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL17 - Vyrovnávka dřevěných podlah 2.NP

Místo: Nejdek

Zadavatel: Město Nejdek

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

241 788,07

D 4

Vodorovné konstrukce

31 376,97

1	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,39	4 010,00	5 573,90
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25				
	VV		7*2,2*0,09		1,39		
44	K	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,63	3 549,00	2 235,87
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25				
	VV		7*0,3*0,3		0,63		
45	K	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,10	1 000,00	2 100,00
	PP		Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení				
	VV		7*0,3		2,10		
	VV		7*0,3		2,10		
46	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,10	900,00	1 890,00
	PP		Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění				
47	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,03	81 339,50	2 440,19
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)				
	VV		(7*4)*0,395/1000 "výtuž věnce"		0,01		
	VV		0,81*7/1000 "třmínky"		0,01		
	VV		(7/0,25)*0,395/1000 "spřažení věnce a sítí"		0,01		
	VV		Součet		0,03		
2	M	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	37,78	453,60	17 137,01
	PP		sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm				

D 96

Bourání konstrukcí

11 477,98

1	K	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	269,09	42,32	11 387,89
	PP		Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm				
	VV		49,8/100*60		29,88		
	VV		398,68/100*60		239,21		
	VV		Součet		269,09		
48	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,10	900,90	90,09
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC				
	VV		7*0,1*0,14		0,10		

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 721,49

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

45 243,70

2	K	310237261R00	Zazdivka otvorů do pl. 0,25 m2 cihlami, do tl. zdi 60 cm	kus	43,00	1 045,80	44 969,40
	PP		Zazdivka otvorů do pl. 0,25 m2 cihlami, do tl. zdi 60 cm				
	VV		6*2 "211"		12,00		
	VV		6*2 "202"		12,00		
	VV		6*2 "204"		12,00		
	VV		7 "210"		7,00		
	VV		Součet		43,00		
3	K	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	0,65	422,00	274,30
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Betonové lože pro uložení IPE240				
			0,1*0,15*43		0,65		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 159,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	43,00	213,00	9 159,00
	PP		Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
	D	D96	Presuny suti a vybouraných hmot				9 318,79
5	K	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	4,41	209,48	923,81
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem				
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41	256,20	1 129,84
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,12	17,96	792,40
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,41	358,58	1 581,34
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
9	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,12	40,01	1 765,24
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
10	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,41	133,88	590,41
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky				
11	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,41	575,00	2 535,75
	PP		Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva				
	D	713	Izolace tepelné				-243 826,19
12	K	63151434R	Deska z minerální plsti typ N - tuhá podlahová tl. 20 mm	m2	-494,24	104,53	-51 662,91
	PP		Deska z minerální plsti typ N - tuhá podlahová tl. 20 mm				
	VV		-347,865		-347,87		
	VV		-146,37		-146,37		
	VV		Součet		-494,24		
13	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-470,70	408,25	-192 163,28
	PP		Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci				
	VV		-331,3		-331,30		
	VV		-139,4		-139,40		
	VV		Součet		-470,70		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				367 597,79
	D	762	Konstrukce tesařské				367 597,79
17	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,04	1 440,00	15 897,60
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
26	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,79	1 840,00	14 333,60
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
19	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	346,93	241,50	83 783,60
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2				
	P		Poznámka k položce: přílohy				
20	M	60512125R	Hranol stavební řezivo do 120 cm2 dl 6m	m3	2,44	13 200,00	32 208,00
21	M	MATR01	vrut RAPID D 10 x 120 Zn	ks	950,00	17,25	16 387,50
22	K	762713110.1	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	396,80	207,00	82 137,60
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2				
23	M	60512126R	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	5,24	13 200,00	69 168,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m				
24	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	76,50	241,50	18 474,75
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	P		Poznámka k položce: Rošt pro ocelové nosníky				
25	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,35	13 200,00	17 820,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762811100RT3	Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	-179,39	327,60	-58 768,16
	PP		Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm				
	VV		49,8/100*-40				
	VV		398,68/100*-40		-19,92		
	VV		Součet		-159,47		
					-179,39		
16	K	762R01	Provizorní bezpečnostní lávky	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00
	PP		Provizorní bezpečnostní lávky				
15	K	762R02	Výškové zaměření podlah	m2	470,70	34,50	16 239,15
	PP		Vyměření výšek podlah				
28	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	11,95	897,00	10 719,15
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
27	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 400,00	7,71	26 197,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11 440,03
29	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	5,00	2 288,01	11 440,03
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL18 - Dodávka Eternitu

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			55 835,51
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 835,51	21,00%	11 725,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			67 560,97
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL18 - Dodávka Eternitu

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

55 835,51

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

6 889,38

6 889,38

PSV - Práce a dodávky PSV

48 946,13

765 - Krytina skládaná

48 946,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL18 - Dodávka Eternitu

Místo: Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 835,51

D HSV Práce a dodávky HSV

6 889,38

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

6 889,38

3	K	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	2,14	209,48	448,29
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem				
4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,14	256,20	548,27
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,24	17,96	345,55
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km		19,24		
VV			2,138*9				
6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,14	358,58	767,36
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
7	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,38	40,01	855,41
PP			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
8	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,14	133,88	286,50
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky				
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,14	1 700,00	3 638,00

D PSV Práce a dodávky PSV

48 946,13

D 765 Krytina skládaná

48 946,13

1	M	59160238	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm	kus	1 231,00	37,50	46 162,50
PP			krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm				
2	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	461,63	6,03	2 783,63
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL19 - Příčky a parapety

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 480,46

DPH základní
snížená

Základ daně
118 480,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 880,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

143 361,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: **ZL19 - Příčky a parapety**

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	118 480,46
34 - Stěny a příčky	49 088,06
766 - Konstrukce truhlářské	69 392,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL19 - Příčky a parapety

Místo: Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 480,46

D 34

Stěny a příčky

49 088,06

32	K	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	84,30	558,20	47 056,26
	PP		Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm				
	VV		"122" 6,25*3				
	VV		"203" (1,72+1,72+2,56)*3,45-1,4		18,75		
	VV		"302" (1,72+1,72+2,56)*3,45-1,4		19,30		
	VV		"307" (1,5+1,05)*4,5		19,30		
	VV		"220" (2,5*3,7)-(0,635*2)		11,48		
	VV		"112" 1,92*3,9		7,98		
	VV		Součet		7,49		
					84,30		
34	K	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	5,00	117,60	588,00
	PP		Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou				
35	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,00	144,38	1 443,80
	PP		Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.				

D 766

Konstrukce truhlářské

69 392,40

360	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	138,00	57,60	7 948,80
	PP		koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá				
	VV		-138 "Odpočet"				
	VV		138*2		-138,00		
	VV		Součet		276,00		
					138,00		
363	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	89,35	456,00	40 743,60
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm				
	VV		178,7/2		89,35		
362	K	R1	Montáž parapetů	ks	69,00	300,00	20 700,00
	PP		Montáž parapetů				
	VV		138 "Celkový výměra"		138,00		
	VV		138/-2 "Odpočet"		-69,00		
	VV		Součet		69,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL20 - Úprava rozvodů ÚT v 1.NP

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 362 750,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 362 750,66	21,00%	286 177,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 648 928,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL20 - Úprava rozvodů ÚT v 1.NP

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	1 362 750,66
D1 - Rozvod potrubí	113 545,25
D2 - Otopná tělesa	53 260,88
D3 - Napojení otopných těles, regulační armatury	88 691,25
D7 - Demontáže	1 800,00
D8 - Rozdělovač	521 787,78
D9 - Termohlavice	46 746,00
D10 - Napojení na topný systém budovy Jídelna a Družina	227 794,30
D11 - Napojení na topný systém budovu 2. stupně	293 685,20
D6 - Vedlejší náklady	15 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL20 - Úprava rozvodů ÚT v 1.NP

Místo:

Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 362 750,66

D	D1	Rozvod potrubí					113 545,25
3	K	Pol118	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	155,00	180,55	27 985,25
	PP		Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm				
4	K	Pol119	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	40,00	220,80	8 832,00
	PP		Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm				
5	K	Pol120	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	20,00	284,05	5 681,00
	PP		Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm				
7	K	Pol122	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	15,00	928,05	13 920,75
	PP		Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm				
8	K	Pol123	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	25,00	1 061,45	26 536,25
	PP		Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm				
9	K	Pol124	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	50,00	1 394,95	69 747,50
	PP		Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm				
10	K	Pol125	Potrubí z měděných trubek D 64 x 2,0 mm	m	-25,00	2 081,50	-52 037,50
	PP		Potrubí z měděných trubek D 64 x 2,0 mm				
11	K	Pol126	Izolace potrubí z pěnového polyetyleny tl. 25 mm, šedočerná	m	280,00	26,45	7 406,00
	PP		Izolace potrubí z pěnového polyetyleny tl. 25 mm, šedočerná				
13	K	Pol128	Tlaková zkouška potrubí	m	280,00	19,55	5 474,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí				

D	D2	Otopná tělesa					53 260,88
21	K	Pol133	Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	9,00	2 857,52	25 717,68
	PP		Deskový radiátor jednořadý, Např. 11 VK 600/800 (White RAL 9016)				
30	K	Pol145	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	5,00	4 818,04	24 090,20
	PP		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 22 VK 600/1200 (White RAL 9016)				
0	K	Rad1	Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/500 (White RAL 9016)	ks	1,00	3 453,00	3 453,00
	PP		Deskový radiátor dvouřadý, Např. 21 VK 600/500 (White RAL 9016)				

D	D3	Napojení otopných těles, regulační armatury					88 691,25
33	K	Pol148	Šroubení VK rohové 1/2" x 18	ks	15,00	419,75	6 296,25
	PP		Šroubení VK rohové 1/2" x 18				
36	K	Pol151	Adaptér pro měděné trubky R178 (M 18) 15	ks	48,00	143,75	6 900,00
	PP		Adaptér pro měděné trubky R178 (M 18) 15				
38	K	Pol153	Kulový kohout s vypouštěním DN12	ks	2,00	264,50	529,00
	PP		Kulový kohout s vypouštěním DN12				
39	K	Pol154	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	6,00	287,50	1 725,00
	PP		Kulový kohout s vypouštěním DN15				
40	K	Pol155	Kulový kohout s vypouštěním DN20	ks	4,00	316,25	1 265,00
	PP		Kulový kohout s vypouštěním DN20				
0	K	Koh1	Kulový kohout s vypouštěním DN25	ks	4,00	408,00	1 632,00
	PP		Kulový kohout s vypouštěním DN25				
0	K	Koh2	Kulový kohout s vypouštěním DN32	ks	2,00	456,00	912,00
	PP		Kulový kohout s vypouštěním DN32				
0	K	Vyv1	Vyvažovací ventil STADT DN10	ks	15,00	2 712,00	40 680,00
	PP		Vyvažovací ventil STADT DN10				
0	K	Vyv2	Vyvažovací ventil STADT DN15	ks	6,00	2 856,00	17 136,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Klapka zpětná mosazná G 2" mosaz disk				
0	K	Roz27	Klapka zpětná G 6/4" mosaz disk	ks	1,00	708,00	708,00
PP			Klapka zpětná G 6/4" mosaz disk				
0	K	Roz28	Ventil top. vyvažovací STAD 40 s vyp.	ks	4,00	5 844,00	23 376,00
PP			Ventil top. vyvažovací STAD 40 s vyp.				
0	K	Roz29	Ventil top. vyvažovací STAD 32 s vyp.	ks	1,00	4 752,00	4 752,00
PP			Šroubení přímé mosazné G 2"				
0	K	Roz30	Trubka ocelová C-STEEL D 76x2/tyč 6m, spojováno lisováním, rozměr 76x3,2, vč. kolen, montáže	m	38,00	2 160,00	82 080,00
PP			Trubka ocelová C-STEEL D 76x2/tyč 6m, spojováno lisováním, rozměr 76x3,2, vč. kolen, montáže				
0	K	Roz31	Příruba s nátrubkem pro zalisování C-76,1mm, DN 65, PN 16	ks	4,00	3 194,40	12 777,60
PP			Příruba s nátrubkem pro zalisování C-76,1mm, DN 65, PN 16				
0	K	Roz32	Příruba krková přivařovací DN 100/108, PN 16	ks	2,00	573,84	1 147,68
PP			Příruba krková přivařovací DN 100/108, PN 16				
0	K	Roz33	Přechod (redukce) varná DN 100/65	ks	2,00	343,20	686,40
PP			Přechod (redukce) varná DN 100/65				
0	K	Roz34	Příruba krková přivařovací DN 65, PN 16	ks	2,00	538,80	1 077,60
PP			Příruba krková přivařovací DN 65, PN 16				
0	K	Roz35	Klapka uzav. bezpř. ABO 623 s pákou DN 65	ks	4,00	2 244,00	8 976,00
PP			Klapka uzav. bezpř. ABO 623 s pákou DN 65				
0	K	Roz36	Kohout kulový vypouštěcí 1/2" topen.	ks	12,00	144,00	1 728,00
PP			Kohout kulový vypouštěcí 1/2" topen.				
0	K	Roz37	Kohout kulový s pákou, přímý G 1/2" FF PN 30	ks	10,00	141,60	1 416,00
PP			Kohout kulový s pákou, přímý G 1/2" FF PN 30				
0	K	Roz38	Kohout kulový s pákou, přímý G 2" FF PN 30	ks	16,00	1 178,40	18 854,40
PP			Kohout kulový s pákou, přímý G 2" FF PN 30				
0	K	Roz39	Kohout kulový s pákou, přímý G 6/4" FF PN 30	ks	4,00	739,20	2 956,80
PP			Kohout kulový s pákou, přímý G 6/4" FF PN 30				
0	K	Roz40	Ventil zavítoý ESBE směšovací 3-cestný VRG 131 1"	ks	5,00	2 244,00	11 220,00
PP			Ventil zavítoý ESBE směšovací 3-cestný VRG 131 1"				
0	K	Roz41	Servopohon el. ESBE ARA 651 3 bodový 230V, 60s	ks	5,00	4 164,00	20 820,00
PP			Servopohon el. ESBE ARA 651 3 bodový 230V, 60s				
0	K	Roz42	Rozdělovač RS kombi M-120/0,6 MPa ETL 2,45m	ks	1,00	44 790,00	44 790,00
PP			Rozdělovač RS kombi M-120/0,6 MPa ETL 2,45m				
0	K	Roz43	Stojan stavitelný 65/200 450-680 pro RS kombi	ks	2,00	4 080,00	8 160,00
PP			Stojan stavitelný 65/200 450-680 pro RS kombi				
0	K	Roz44	Potrubí z měděných trubek do D64, vč. spojek, kolen, montáže	ks	15,00	1 560,00	23 400,00
PP			Potrubí z měděných trubek do D64, vč. spojek, kolen, montáže				
12	K	Pol127	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	6,50	621,00	4 036,50
PP			Závěsy potrubí, objímky, těsnění				
0	K	Roz45	Prostup štěnou pro potrubí D76	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
PP			Prostup štěnou pro potrubí D76				
0	K	Roz46	Napojení na stávající rozvody topné vody (ocel, DN80)	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
PP			Napojení na stávající rozvody topné vody (ocel, DN80)				
0	K	Roz47	Montáž a zapojení nového rozdělovače vytápění	ks	1,00	29 280,00	29 280,00
PP			Montáž a zapojení nového rozdělovače vytápění				
0	K	Roz48	Izolace PUR 35mm, RS M120, kašír ALU plech folie	m	2,45	6 240,00	15 288,00
PP			Izolace PUR 35mm, RS M120, kašír ALU plech folie				
D			D9 Termohlavice				46 746,00
0	K	Ter1	Hlavice term. SIEMENS RTN 51	ks	147,00	318,00	46 746,00
PP			Hlavice term. SIEMENS RTN 51				
D			D10 Napojení na topný systém budovy Jídelna a Družina				227 794,30
93	K	Pol124	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	144,00	1 394,95	200 872,80
PP			Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm				
94	K	Pol126	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl. 25 mm, šedočerná	m	144,00	26,45	3 808,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl. 25 mm, šedočerná				
95	K	Pol127	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	15,00	621,00	9 315,00
	PP		Závěsy potrubí, objímky, těsnění				
96	K	Pol128	Tlaková zkouška potrubí	m	144,00	19,55	2 815,20
	PP		Tlaková zkouška potrubí				
97	K	Pol183	Zaregulování otopné soustavy	hod	4,00	650,00	2 600,00
	PP		Zaregulování otopné soustavy				
90	K	Pol185	Odvzdušnění topného okruhu	kpl	0,40	5 000,00	2 000,00
	PP		Odvzdušnění topného okruhu				
91	K	Pol186	Montážní práce - montáž potrubí	m	144,00	23,00	3 312,00
	PP		Montážní práce - montáž potrubí				
92	K	Pol194	Likvidace odpadu	kpl	0,89	3 450,00	3 070,50
	PP		Likvidace odpadu				

D D11

Napojení na topný systém budovu 2. stupně

293 685,20

98	K	Pol124	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	186,00	1 394,95	259 460,70
	PP		Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm				
99	K	Pol126	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl. 25 mm, šedočerná	m	186,00	26,45	4 919,70
	PP		Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl. 25 mm, šedočerná				
100	K	Pol127	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	20,00	621,00	12 420,00
	PP		Závěsy potrubí, objímky, těsnění				
101	K	Pol128	Tlaková zkouška potrubí	m	186,00	19,55	3 636,30
	PP		Tlaková zkouška potrubí				
102	K	Pol183	Zaregulování otopné soustavy	hod	6,00	650,00	3 900,00
	PP		Zaregulování otopné soustavy				
103	K	Pol185	Odvzdušnění topného okruhu	kpl	0,40	5 000,00	2 000,00
	PP		Odvzdušnění topného okruhu				
104	K	Pol186	Montážní práce - montáž potrubí	m	186,00	23,00	4 278,00
	PP		Montážní práce - montáž potrubí				
105	K	Pol194	Likvidace odpadu	kpl	0,89	3 450,00	3 070,50
	PP		Likvidace odpadu				

D D6

Vedlejší náklady

15 440,00

17	K	Pol183	Zaregulování otopné soustavy	hod	2,00	650,00	1 300,00
	PP		Zaregulování otopné soustavy				
18	K	Pol186	Montážní práce - montáž potrubí	m	280,00	23,00	6 440,00
	PP		Montážní práce - montáž potrubí				
19	K	Pol187	Montážní práce - osazení topných těles (přikotvení a zapojení tělesa na zeď)	kpl	14,00	550,00	7 700,00
	PP		Montážní práce - osazení topných těles (přikotvení a zapojení tělesa na zeď)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL21 - Chybějící položky v elektroinstalacích

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			216 113,78
Montáž			168 629,45
Cena bez DPH			384 743,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 743,23	21,00%	80 796,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		465 539,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL21 - Chybějící položky v elektroinstalacích

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Silnoproud a slaboproud	216 113,78	168 629,45	384 743,23
D4 - Rozvaděč	174 488,62	85 454,39	259 943,01
D5 - Interkom	66 148,82	1 244,16	67 392,98
D6 - Kabeláže	23 948,40	30 844,80	54 793,20
D8 - Zabezpečovací signalizace	26 191,40	39 544,36	65 735,76
D1a - Slaboproud	58 200,00	13 821,07	72 021,07
D9 - Kabeláže	41 625,16	64 853,96	106 479,12
D3 - Datová kabeláž	10 237,80	18 759,00	28 996,80
D10 - Ostatní materiál	30 000,00	13 800,00	43 800,00
D11 - Ostatní montáže a instalační práce	1 387,36	9 764,88	11 152,24
D12 - Kamery náměstí	0,00	16 818,08	16 818,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 712,00	5 712,00
	0,00	18 321,10	18 321,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy
Objekt: ZL21 - Chybějící položky v elektroinstalacích

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 384 743,23

D D1 Silnoproud a slaboproud 259 943,01

D D4 Rozvaděč 67 392,98

8	K	Pol230	RH2 - úprava rozvaděče z důvodu změny místa napájení výtahu	kpl	0,04	87 720,39	1 104,00	3 552,98
	PP		RH2-Rozvaděč elektroinstalační zápuštný, úprava EI30, vč. vybavení - dle výkresové dokumentace					
0	K	ROZ1	Rozvaděč pro měření pro byt školníka	kpl	1,00	62 640,00	1 200,00	63 840,00
	PP		Rozvaděč pro měření pro byt školníka					

D D5 Interkom 54 793,20

0	K	Int1	Čtečka čipů	ks	3,00	5 385,60	1 939,20	21 974,40
	PP		Čtečka čipů					
0	K	Int2	Čipy	ks	130,00	0,00	170,40	22 152,00
	PP		Čipy					
0	K	Int3	Distributor vzdálenosti	ks	3,00	936,00	344,40	3 841,20
	PP		Distributor vzdálenosti					
0	K	Int4	Tablo zadní vchod	ks	1,00	1 682,40	621,60	2 304,00
	PP		Tablo zadní vchod					
0	K	Int5	Telefon tělocvična	ks	1,00	2 154,00	796,80	2 950,80
	PP		Telefon tělocvična					
0	K	Int6	Rámeček	ks	1,00	1 147,20	423,60	1 570,80
	PP		Rámeček					

D D6 Kabeláže 65 735,76

7	K	Pol255	Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	897,00	19,95	37,49	51 523,68
	PP		Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)					
	VV		367 "provizorní připojení ZUŠ"		367,00			
	VV		530 "doplnění Wi-Fi napájení"		530,00			
	VV		Součet		897,00			
5	K	Pol257	Kabel CYKY-J 3x2,5 (C)	m	75,00	32,95	37,49	5 283,00
	PP		Kabel CYKY-J 3x2,5 (C)					
	VV		75 "napojení mezi budovami"		75,00			
9	K	Pol261	Kabel CYKY-J 5x6 (C)	m	18,00	128,48	48,30	3 182,04
	PP		Kabel CYKY-J 5x6 (C)					
	VV		18 "úprava pozice rozvaděče pro výtah"		18,00			
15	K	Pol269	CXKH-R-J B2CAS1D0 3x2,5	m	50,00	45,22	37,49	4 135,50
	PP		CXKH-R-J B2CAS1D0 3x2,5					
	VV		50 "napojení kamer náměstí"		50,00			
10	K	Pol274	Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ	m	18,00	69,52	20,01	1 611,54
	PP		Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ					
	VV		18 "úprava pozice rozvaděče pro výtah"		18,00			

D D8 Zabezpečovací signalizace 72 021,07

6	K	Pol291	Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šířky do 5cm	m	17,00	0,00	93,71	1 593,07
	PP		Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šířky do 5cm					
	VV		17 "pro změnu napájení výtahu"		17,00			
	VV		Součet		17,00			
0	K	Zab1	Ethernetový komunikační modul Paradox vč. klávesnice	ks	2,00	15 218,40	3 196,80	36 830,40
	PP		Ethernetový komunikační modul Paradox vč. klávesnice					
0	K	Zab2	Systémový sběrníkový zdroj	ks	3,00	3 408,00	716,40	12 373,20
	PP		Systémový sběrníkový zdroj					
0	K	Zab3	Sběrníkový modul expandér rozšíření	ks	3,00	2 497,20	524,40	9 064,80
	PP		Sběrníkový modul expandér rozšíření					
0	K	Zab4	Opakovač a oddělovač sběrnice TRN15/80VA	ks	1,00	3 567,60	750,00	4 317,60
	PP		Jednofázový transformátor					
	VV		Sběrníkový modul expandér rozšíření					
0	K	Zab5	Jednofázový transformátor	ks	5,00	1 296,00	272,40	7 842,00
	PP		Jednofázový transformátor					

D D1a Slaboproud 106 479,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D9 Kabeláže								
13	K	Pol379	J-Y/ST/Y 4X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ	m	155,00	21,47	30,48	28 996,80
	PP		J-Y/ST/Y 4X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ					8 052,25
	VV		155 "Intercom"					
14	K	Pol383	KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT6	m	565,00	12,23	24,84	20 944,55
	PP		KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT6					
	VV		3*50 "pro kamery náměstí"		150,00			
	VV		415 "napojení slaboproudu mezi budovami"		415,00			
	VV		Součet		565,00			
D D3 Datová kabeláž								
0	K	OPT1	Optický kabel	m	500,00	60,00	27,60	43 800,00
	PP		Optický kabel					43 800,00
D D10 Ostatní materiál								
2	K	Pol276	TRUBKA OHEBNÁ 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM	m	232,00	5,98	42,09	11 152,24
	PP		TRUBKA OHEBNÁ 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM					
	VV		70 "pro optiku"		70,00			
	VV		30 "kamery náměstí"		30,00			
	VV		132 "napojení mezi budovami"		132,00			
	VV		Součet		232,00			
D D11 Ostatní montáže a instalační práce								
3	K	Pol389	Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	257,00	0,00	65,44	16 818,08
	PP		Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šířky do 3cm					16 818,08
	VV		30 "pro optické kabely"		30,00			
	VV		210 "pro datové kabely mezi budovami"		210,00			
	VV		17 "úprava napájení výtahu"		17,00			
	VV		Součet		257,00			
D D12 Kamery náměstí								
0	K	KAM1	Odpojení a přemístění datového roz. + opětovné připojení	kpl	1,00	0,00	5 712,00	5 712,00
	PP		Odpojení a přemístění datového roz. + opětovné připojení					5 712,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	5,00	0,00	3 664,22	18 321,10
	PP		Kompletační a koordinační činnost					18 321,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL22 - Úprava podlahy v relaxační místnosti 3.NP

KSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 197,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 197,70	21,00%	14 111,52
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			81 309,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL22 - Úprava podlahy v relaxační místnosti 3.NP

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	67 197,70
96 - Bourání konstrukcí	
	3 831,70
HSV - Práce a dodávky HSV	
	10 762,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
	8 417,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	1 704,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	
	641,33
713 - Izolace tepelné	
	-10 973,49
PSV - Práce a dodávky PSV	
	61 482,02
762 - Konstrukce tesařské	
	33 069,02
767 - Konstrukce zámečnické	
	28 413,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
	2 095,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL22 - Úprava podlahy v relaxační místnosti 3.NP

Místo:

Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 197,70

D 96		Bourání konstrukcí					3 831,70
0	K	430321212	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 12/15	m3	0,51	4 920,00	2 509,20
	PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15					
	VV	1,5*1,73*0,15				0,39	
	VV	0,96*1,73*0,15/2				0,12	
	VV	Součet				0,51	

132	K	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	31,25	42,32	1 322,50
	PP	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm					
	VV	"3NP" 24,1/100*60				14,46	
	VV	16,79				16,79	
	VV	Součet				31,25	

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 762,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 417,04

0	K	310237261R00	Zazdívka otvorů do pl. 0,25 m2 cihlami, do tl. zdi 60 cm	kus	8,00	1 045,80	8 366,40
	PP	Zazdívka otvorů do pl. 0,25 m2 cihlami, do tl. zdi 60 cm					
0	K	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	0,12	422,00	50,64
	PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Betónové lože pro uložení IPE240				0,12	
	VV	0,1*0,15*8					

1 704,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,00	213,00	1 704,00
	PP	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

641,33

291	K	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,37	209,48	77,51
	PP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem					
292	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37	256,20	94,79
	PP	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
293	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,30	17,96	59,27
	PP	Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV	0,367*9				3,30	
294	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37	358,58	132,67
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
295	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,37	40,01	14,80
	PP	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
290	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,37	133,88	49,54
	PP	Nakládání suti na dopravní prostředky					
296	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,37	575,00	212,75
	PP	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva					

-10 973,49

D 713

Izolace tepelné

173	K	63151434R	Deska z minerální plsti typ N - tuhá podlahová tl. 20 mm	m2	-21,40	104,53	-2 236,94
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP Deska z minerální plsti typ N - tuhá podlahová tl. 20 mm							
165	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-21,40	408,25	-8 736,55
PP Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci							
D PSV Práce a dodávky PSV							61 482,02
D 762 Konstrukce tesařské							33 069,02
183	K	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	33,58	341,25	11 459,18
PP Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm							
VV 16,79*2 33,58							
0	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,81	1 440,00	1 166,40
PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)							
0	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,81	1 840,00	1 490,40
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty							
178	K	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	16,79	306,08	5 139,08
PP Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.							
0	K	762711830	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	14,00	80,50	1 127,00
PP Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2							
0	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	28,00	241,50	6 762,00
PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2							
P Poznámka k položce: Rošt pro ocelové nosníky							
0	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,81	13 200,00	10 692,00
PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m							
180	K	762811100RT3	Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	-24,10	327,60	-7 895,16
PP Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm							
0	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,85	897,00	762,45
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							
0	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	307,03	7,71	2 365,67
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
D 767 Konstrukce zámečnické							28 413,00
209	K	767005	Provedení ocelového zábradlí, ozn. Z/29, 33 dle PD	m	4,92	5 775,00	28 413,00
PP Provedení ocelového zábradlí, ozn. Z/29, 33 dle PD							
VV 2,46*2 4,92							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 095,10
0	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	5,00	419,02	2 095,10
PP Ostatní náklady bez rozlišení							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL23 - Dveře do podrovní

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			29 437,62
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 437,62	21,00%	6 181,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			35 619,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL23 - Dveře do podroví

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	29 437,62
61 - Úpravy povrchů vnitřní	446,59
64 - Výplně otvorů	4 019,80
96 - Bourání konstrukcí	781,93
766 - Konstrukce truhlářské	24 189,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL23 - Dveře do podrovní

Místo: Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 437,62
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				446,59
63	K	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	4,90	91,14	446,59
	PP		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.				
D	64		Výplně otvorů				4 019,80
78	K	55330380R	Zárubeň ocelová do 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00	2 288,50	2 288,50
	PP		Zárubeň ocelová do 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy				
90	K	640010	Příplatek za požární odolnost zárubní	kus	1,00	517,50	517,50
	PP		Příplatek za požární odolnost zárubní				
76	K	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně v rekonstrukcích do 2,5 m2	kus	1,00	1 213,80	1 213,80
	PP		Osazení ocelových zárubní dodatečně v rekonstrukcích do 2,5 m2				
D	96		Bourání konstrukcí				781,93
117	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	19,01	19,01
	PP		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
118	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77	431,03	762,92
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
D	766		Konstrukce truhlářské				24 189,30
195	K	766004	Dveřní křídlo 900x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	1,00	19 549,45	19 549,45
	PP		Dveřní křídlo 900x1970 mm dle PD a PBŘ				
198	K	766007	Zámek, klika + štítek dle PD	kus	1,00	856,75	856,75
	PP		Zámek, klika + štítek dle PD				
200	K	766009	Samozavírač dle PD	kus	1,00	2 185,00	2 185,00
	PP		Samozavírač dle PD				
186	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	747,60	747,60
	PP		Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m				
189	K	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	1,00	428,40	428,40
	PP		Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných				
191	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	422,10	422,10
	PP		Montáž kliky a štítku				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL24 - Úprava položek SOD

KSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-69 074,75

DPH základní
snížená

Základ daně
-69 074,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-14 505,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

-83 580,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL24 - Úprava položek SOD

Místo:

Nejdek

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

799 - Ostatní

-69 074,75

10 333,80

711 - Izolace proti vodě

-79 408,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL24 - Úprava položek SOD

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-69 074,75

D 799

Ostatní

261	K	799012	Revizní dvířka, vč. instalace, dle PD	kus	6,00	977,50	10 333,80
	PP		Revizní dvířka, vč. instalace, dle PD				5 865,00
0	K	R1	Revizní dvířka SDK 600/600 PO EI30	kus	1,00	4 468,80	4 468,80
	PP		Revizní dvířka SDK 600/600 PO EI30				

D 711

Izolace proti vodě

-79 408,55

263	K	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP dle PD	m2	-1 278,48	55,44	-70 878,93
	PP		Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP dle PD				
	VV		-(2205,02-1042,77)*1,1				
	VV		Součet		-1 278,48		
151	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	501,32	124,43	62 379,25
	PP		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci				
	VV		-158,3*0,15			-23,75	
	VV		-431,5*0,15			-64,73	
	VV		158,3+431,5			589,80	
	VV		Součet		501,32		
262	K	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	-1 162,25	61,01	-70 908,87
	PP		Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci				
	VV		-2205,02+1042,77				
					-1 162,25		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL25 - Úprava skladby podlah - m.č.123 a 128

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			32 698,28
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 698,28	21,00%	6 866,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			39 564,92
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL25 - Úprava skladby podlah - m.č.123 a 128

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 - Podlahy a podlahové konstrukce	32 698,28
96 - Bourání konstrukcí	-4 037,88
99 - Staveništní přesun hmot	3 790,35
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	3 783,76
HSV - Práce a dodávky HSV	5 076,78
2 - Zakládání	4 067,98
711 - Izolace proti vodě	4 067,98
713 - Izolace tepelné	9 644,29
	10 373,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: ZL25 - Úprava skladby podlah - m.č.123 a 128

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

32 698,28

Náklady soupisu celkem

-4 037,88

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
297	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,03	5 544,00	16 798,32

PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25				1,05		
VV	21*0,05				1,98		
VV	22*0,09				3,03		
VV	Součet						

296	K	632411150RU1	Potěr cement, ruční zpracování, do tl. 50 mm, systémové řešení do 50% plochy, dle PD samonivelační, opravná	m2	-22,00	947,10	-20 836,20
-----	---	--------------	---	----	--------	--------	------------

PP	Potěr cement, ruční zpracování, do tl. 50 mm, systémové řešení do 50% plochy, dle PD samonivelační, opravná						
----	---	--	--	--	--	--	--

3 790,35

D 96		Bourání konstrukcí					
131	K	762522811R00	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm	m2	22,00	103,22	2 270,84

PP	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm						
----	--	--	--	--	--	--	--

116	K	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2, ruční	m3	3,56	426,83	1 519,51
-----	---	--------------	---	----	------	--------	----------

PP	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2, ruční				3,56		
VV	22*0,18*0,9						

3 783,76

D 99		Staveništní přesun hmot					
149	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,67	436,42	3 783,76

PP	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

5 076,78

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
291	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,21	256,20	822,40

PP	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				3,21		
VV	3,564*0,9						

292	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,21	17,96	57,65
-----	---	--------------	--	---	------	-------	-------

PP	Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

293	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,21	358,58	1 151,04
-----	---	--------------	--	---	------	--------	----------

PP	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

294	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,25	40,01	770,19
-----	---	--------------	---	---	-------	-------	--------

PP	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				19,25		
VV	3,2076*6						

290	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,21	133,88	429,75
-----	---	--------------	---------------------------------------	---	------	--------	--------

PP	Nakládání suti na dopravní prostředky						
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

295	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	3,21	575,00	1 845,75
-----	---	--------------	--	---	------	--------	----------

PP	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva						
----	--	--	--	--	--	--	--

4 067,98

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 2		Zakládání					
0	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,47	4 212,00	1 979,64

PP	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20				0,47		
VV	6,25*0,5*0,15						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	3,13	667,20	2 088,34
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
	VV		6,25*0,5				
					3,13		
D 711			Izolace proti vodě				9 644,29
152	K	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační dle PD	kg	6,60	47,57	313,96
	PP		Nátěr asfaltový penetrační dle PD				
	VV		22*0,3				
					6,60		
157	K	62852265R	Pás modifikovaný asfalt mineral, tl. 4 mm dle PD	m2	26,40	177,45	4 684,68
	PP		Pás modifikovaný asfalt mineral, tl. 4 mm dle PD				
	VV		22*1,2				
					26,40		
151	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	26,40	124,43	3 284,95
	PP		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci				
158	K	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	22,00	61,85	1 360,70
	PP		Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.				
D 713			Izolace tepelné				10 373,00
165	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	22,00	408,25	8 981,50
	PP		Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci				
167	K	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	22,00	63,25	1 391,50
	PP		Položení separační fólie včetně dodávky fólie				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL26 - Úprava rozvodů VZT

KSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 533,75
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 533,75	21,00%	9 352,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			53 885,84
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL26 - Úprava rozvodů VZT

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D4 - Chlazení	44 533,75
D5 - Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí 1.NP	18 260,00
D6 - Vedlejší náklady	15 904,50
	10 369,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: ZL26 - Úprava rozvodů VZT

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 533,75

18 260,00

D		D4	Chlazení					
16	K	Čer1	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	
PP			Čerpadlo kondenzátu					
1	K	Pol160	Vnitřní klimatizační jednotka Chladicí výkon: 3,6 kW Topný výkon: 4,0 kW Rozměry (VxŠxH): 308x837x189 mm El. napájení: 1f/50Hz/220-240V, 0,02 kW	ks	1,00	11 212,50	11 212,50	
PP			Vnitřní klimatizační jednotka Chladicí výkon: 3,6 kW Topný výkon: 4,0 kW Rozměry (VxŠxH): 308x837x189 mm El. napájení: 1f/50Hz/220-240V, 0,02 kW					
2	K	Pol164	Cu rozbočka Multi V, např. ARBLN01621	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	
PP			Cu rozbočka Multi V, např. ARBLN01621					
3	K	Pol169	Měděná Cu trubka měkká izolovaná 3/8" (9,52 mm), 0,8 mm, izolace 13mm	bm	5,00	402,50	2 012,50	
PP			Měděná Cu trubka měkká izolovaná 3/8" (9,52 mm), 0,8 mm, izolace 13mm					

15 904,50

D		D5	Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí 1.NP				
4	K	Pol174	Diagonální ultratichý ventilátor do kruhového potrubí - (230V, 50Hz, 132W) - umístěno v podhledu, spínání na vlastní tlačítko, popř. se světlem - nutno opatřit revizními dvířky	ks	1,00	8 120,15	8 120,15
PP			Diagonální ultratichý ventilátor do kruhového potrubí - (230V, 50Hz, 132W) - umístěno v podhledu, spínání na vlastní tlačítko, popř. se světlem - nutno opatřit revizními dvířky				
5	K	Pol175	Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø200	ks	1,00	435,85	435,85
PP			Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø200mm				
6	K	Pol176	Talířový ventil odtahový Vel. 160 + montážní rámeček	ks	2,00	327,75	655,50
PP			Talířový ventil odtahový Vel. 160 + montážní rámeček				
7	K	Pol177	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. Plechu do Ø200mm sk.I vč spojek a tvarovek, 30% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí	m	6,00	517,50	3 105,00
PP			Kruhové potrubí SPIRO z pozink. Plechu do Ø200mm sk.I vč spojek a tvarovek, 30% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí				
8	K	Pol178	Kruhové potrubí Sono průměru Ø160mm	m	8,00	448,50	3 588,00
PP			Kruhové potrubí Sono průměru Ø160mm				

10 369,25

D		D6	Vedlejší náklady				
13	K	Pol 200	Montážní práce - montáž VZT	m	14,00	575,00	8 050,00
14	K	Pol184	Montážní práce - montáž potrubí (zasekání do drážky ve zdi)	m	5,00	3,45	17,25
PP			Montážní práce - montáž potrubí (zasekání do drážky ve zdi)				
10	K	Pol188	Montážní práce - osazení chladících jednotek (příkotvení a zapojení na zeď)	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
PP			Montážní práce - osazení chladících jednotek (příkotvení a zapojení na zeď)				
12	K	Pol191	Zapojení + zaregulování VZT ventilátorů	hod	2,00	1,00	2,00
PP			Zapojení + zaregulování VZT ventilátorů				
15	K	Pol201	Montážní práce - montáž koncových prvků	ks	2,00	575,00	1 150,00
PP			Montážní práce - montáž koncových prvků				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL27 - Měření a Regulace

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			
Montáž			128 032,40
Cena bez DPH			34 628,48
			162 660,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	162 660,88	21,00%	34 158,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	196 819,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: **ZL27 - Měření a Regulace**

Místo: Nejdek

Zadavatel: Město Nejdek

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	128 032,40	34 628,48	162 660,88
D1 - Silnoproud a slaboproud	7 497,20	6 511,40	14 008,60
D6 - Kabeláže	6 945,20	6 373,40	13 318,60
D7 - Ostatní materiál	552,00	138,00	690,00
D12 - Měření a regulace	104 760,00	26 933,28	131 693,28
M - Práce a dodávky M	15 775,20	1 183,80	16 959,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL27 - Měření a Regulace

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1 Silnoproud a slaboproud 162 660,88

D D6 Kabeláže 14 008,60

0	K	Kab1	Kabel CYA 10 žlutozelená H07V-K	m	50,00	54,00	44,99	13 318,60
	PP		Kabel CYA 10 žlutozelená H07V-K					4 949,50
2	K	Pol257	Kabel CYKY-J 3x2,5 (C)	m	80,00	32,95	37,49	5 635,20
	PP		Kabel CYKY-J 3x2,5 (C)					
3	K	Pol259	Kabel CYKY-J 5x2,5 (C)	m	30,00	53,64	37,49	2 733,90
	PP		Kabel CYKY-J 5x2,5 (C)					

D D7 Ostatní materiál

4	K	Pol289	Drobný instalační materiál	kpl	0,01	55 200,00	13 800,00	690,00
	PP		Drobný instalační materiál					690,00

D D12 Měření a regulace

0	K	Mar1	Regulace Siemens RVS	ks	1,00	104 760,00	26 933,28	131 693,28
	PP		Regulace Siemens RVS					131 693,28

D M Práce a dodávky M

0	K	Mar5	Rozvodnice pod omítku	ks	1,00	4 590,00	128,52	4 718,52
	PP		Elektromateriál					
0	K	Mar6	Vývodka V-TEC	ks	30,00	87,24	14,40	3 049,20
	PP		Vývodka V-TEC					
0	K	Mar7	Pojistkový odpínač	ks	12,00	312,00	20,74	3 992,88
	PP		Pojistkový odpínač					
0	K	Mar8	Parapetní kanál	m	20,00	241,20	18,72	5 198,40
	PP		Parapetní kanál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL28 - Dozdívka malá tělocvična

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			11 123,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 123,32	21,00%	2 335,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			13 459,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL28 - Dozdívka malá tělocvična

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 - Úpravy povrchů vnitřní	11 123,32
94 - Lešení a stavební výtahy	4 219,08
HSV - Práce a dodávky HSV	786,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 048,64
784 - Malby	5 048,64
	1 069,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy
Objekt: ZL28 - Dozdívka malá tělocvična

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 123,32

D 61		Úpravy povrchů vnitřní					4 219,08
1	K	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější ručn tloušťka vrstvy 2 mm	m2	15,12	141,75	2 143,26
	PP		Štuk vnitřní i vnější ručn tloušťka vrstvy 2 mm		15,12		
	VV		0,9*1,2*7*2				
2	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,56	274,58	2 075,82
	PP		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu		7,56		
	VV		0,9*1,2*7				

786,24

D 94		Lešení a stavební výtahy					786,24
5	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,40	122,85	786,24
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		6,40		
	VV		16*0,4				

5 048,64

D HSV		Práce a dodávky HSV					5 048,64
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					5 048,64
6	K	342272215.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	7,56	667,81	5 048,64
	PP		Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm				

1 069,36

D 784		Malby					1 069,36
3	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x disperzní, dle PD	m2	7,56	32,20	243,43
	PP		Penetrace podkladu hloubková 1x disperzní, dle PD				
4	K	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x disperzní, dle PD	m2	7,56	109,25	825,93
	PP		Malba, bílá, bez penetrace, 2 x disperzní, dle PD				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL29 - Docházkový systém

KSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 883,84

DPH základní
snížená

Základ daně
160 883,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 785,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

194 669,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: **ZL29 - Docházkový systém**

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	160 883,84
DOCH - Docházkový systém	153 222,69
B - Terminálové a HW vybavení	48 354,05
B.1 - Přístupový a docházkový systém	48 354,05
B.1.1. - Přístupový terminál Otvírák	16 870,50
B.1.2. - Ostatní HW pro provoz systému Otvírák	31 483,55
B.2 - Ostatní HW	5 968,50
B.2.1 - USB identifikátor k PC	5 968,50
B.3 - Asistenční služby	67 850,14
B.3.1. - Zavedení programu Otvírák	32 200,09
B.3.2. - Montáž a zavedení terminálů	35 650,05
C - Příprava a úpravy - dle požadavku VIS	31 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 661,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL29 - Docházkový systém

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		DOCH	Docházkový systém					160 883,84
D		B	Terminálové a HW vybavení					153 222,69
D		B.1	Přístupový a docházkový systém					48 354,05
D		B.1.1.	Přístupový terminál Otvírák					48 354,05
1	M	960-094010	Přístup. term. Otvírák (EM/MiF)	ks	6,00	2 535,75	16 870,50	
PP			Přístup. term. Otvírák (EM/MiF)					15 214,50
2	M	713-303718	Adeptér WRE 120/121 - KU68	ks	6,00	276,00	1 656,00	
PP			Adeptér WRE 120/121 - KU68					
D		B.1.2.	Ostatní HW pro provoz systému Otvírák					
3	M	983-052010	Arduino pro HW Otvírák	ks	5,00	3 599,50	31 483,55	
PP			Arduino pro HW Otvírák					17 997,50
4	M	990-080242	Zálohovaný zdroj napájení AWZ	ks	3,00	4 495,35	13 486,05	
PP			Zálohovaný zdroj napájení AWZ					
D		B.2	Ostatní HW					
D		B.2.1	USB identifikátor k PC					5 968,50
5	M	910-004010	Identifikátor EM USB	ks	1,00	5 968,50	5 968,50	
PP			Identifikátor EM USB					5 968,50
D		B.3	Asistenční služby					
D		B.3.1.	Zavedení programu Otvírák					67 850,14
6	K	880-010000	Instalace a konfigurace SW	h	13,00	2 476,93	32 200,09	
PP			Instalace a konfigurace SW					32 200,09
D		B.3.2.	Montáž a zavedení terminálů					
7	K	800-093390	Připojení terminálového systému	h	15,00	2 376,67	35 650,05	
PP			Připojení terminálového systému					35 650,05
D		C	Příprava a úpravy - dle požadavku VIS					
8	K	SAF	Příprava a úpravy elektro	kpl	1,00	31 050,00	31 050,00	
PP			Příprava a úpravy elektro					31 050,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	5,00	1 532,23	7 661,15	
PP			Kompletační a koordinační činnost					7 661,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL30 - UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 300,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 300,00	21,00%	9 513,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			54 813,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL30 - UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

45 300,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

45 300,00

45 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL30 - UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP

Místo:

Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 300,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 300,00
D	741		Elektroinstalace - silnoprůd				45 300,00
1	K	UPS	UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP	ks	1,00	45 300,00	45 300,00
	PP		UPS pro CENTRAL a TOTAL STOP				
	P		Poznámka k položce: Požadavek TIČRu pro splnění inspekce				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL31 - Úprava podest vedlejší schodiště

KSO:

Místo:

Nejdek

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 056,78

DPH základní
snížená

Základ daně

2 056,78

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

431,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 488,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL31 - Úprava podest vedlejší schodiště

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

776 - Podlahy povlakové

2 056,78

-24 501,27

26 558,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL31 - Úprava podest vedlejší schodiště

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 056,78

D 771

Podlahy z dlaždic a obklady

217	K	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	I	0,22	316,25	-24 501,27
	PP		Nátěr penetrační - koncentrát				69,58
218	K	59782031R	Keramická dlaždice 20x20 cm, šedá, protiskluzná cenová hladina 500Kč/m2, dle PD	m2	2,38	569,25	1 354,82
	PP		Keramická dlaždice 20x20 cm, šedá, protiskluzná cenová hladina 500Kč/m2, dle PD				
	VV		2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,38		
219	K	771001	Provedení úpravy schodiště, stupně a podstupně, ploch TERACO, vč. soklu dle specifikace PD skl/2.03 (broušení, lak, aj)	m2	-14,36	1 960,75	-28 156,37
	PP		Provedení úpravy schodiště, stupně a podstupně, ploch TERACO, vč. soklu dle specifikace PD skl/2.03 (broušení, lak, aj)				
	VV		-0,9*2,4 "schodiště tělocvičný"		-2,16		
	VV		-12,2 "podesty"		-12,20		
	VV		Součet		-14,36		
221	K	771003	Provedení dlažby na schodišti, stupně, podstupně, sokl, vč. vyrovnávacího potěru	m2	2,16	977,50	2 111,40
	PP		Provedení dlažby na schodišti, stupně, podstupně, sokl, vč. vyrovnávacího potěru				
211	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,16	55,23	119,30
	PP		Penetrace podkladu pod dlažby				

D 776

Podlahy povlakové

26 558,05

230	K	776002	Homogenní kaučuková krytina, cenová hladina 890Kč/m2, dle PD	m2	18,30	1 109,75	20 308,43
	PP		Homogenní kaučuková krytina, cenová hladina 890Kč/m2, dle PD				
232	K	776004	Sokl výška 50 mm, použití pro PVC, koberec a kaučuk barevné upřesnění a provedení dle PD	m	19,00	51,75	983,25
	PP		Sokl výška 50 mm, použití pro PVC, koberec a kaučuk barevné upřesnění a provedení dle PD				
223	K	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm	m2	12,20	80,12	977,46
	PP		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm				
224	K	776101121R00	Provedení penetrace podkladu kritický můstek	m2	12,20	25,10	306,22
	PP		Provedení penetrace podkladu kritický můstek				
226	K	776411000R00	Lepení podlahových soklíků materiál ve specifikaci	m	12,20	42,42	517,52
	PP		Lepení podlahových soklíků materiál ve specifikaci				
227	K	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, materiál ve specifikaci	m2	12,20	284,03	3 465,17
	PP		Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, materiál ve specifikaci				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL32 - Dveře 2.20

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			52 235,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 235,15	21,00%	10 969,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			63 204,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL32 - Dveře 2.20

Místo:

Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 - Konstrukce truhlářské

52 235,15

52 235,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL32 - Dveře 2.20

Misto:

Nejdek

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 235,15
D		766	Konstrukce truhlářské				52 235,15
197	K	766006	Dveřní 2křídla do celkového rozměru nad 1450x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	1,00	33 668,50	33 668,50
	PP		Dveřní 2křídla do celkového rozměru nad 1450x1970 mm dle PD a PBŘ				
198	K	766007	Zámek, klika + štítek dle PD	kus	1,00	856,75	856,75
	PP		Zámek, klika + štítek dle PD				
200	K	766009	Samozavírač dle PD	kus	2,00	2 185,00	4 370,00
	PP		Samozavírač dle PD				
201	K	766010	Panikové kování dle PD	kus	1,00	11 327,50	11 327,50
	PP		Panikové kování dle PD				
190	K	766665931R00	Zakování dveří 2křídlych kompletizovaných	kus	1,00	717,15	717,15
	PP		Zakování dveří 2křídlych kompletizovaných				
191	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	422,10	422,10
	PP		Montáž kliky a štítku				
204	K	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	513,62	1,70	873,15
	PP		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL33 - Úprava kabelu pro požární rozhlas

KSO:

Místo: Nejdek

Zadavatel:

Město Nejdek

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				84 599,60
Montáž				101 219,00
Cena bez DPH				185 818,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	185 818,60	21,00%		39 021,91
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			224 840,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt: ZL33 - Úprava kabelu pro požární rozhlas

Místo: Nejdek
Zadavatel: Město Nejdek
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
84 599,60	101 219,00	185 818,60
84 599,60	101 219,00	185 818,60
84 599,60	101 219,00	185 818,60

D1 - Slaboproud

D9 - Kabeláže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nejdek, reko ZŠ nám. Karla IV. - změnové listy

Objekt:

ZL33 - Úprava kabelu pro požární rozhlas

Místo: Nejdek

Zadavatel: Město Nejdek

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1		Slaboproud					185 818,60
D	D9		Kabeláže					185 818,60
0	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	3 160,00	0,00	49,90	185 818,60
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²					157 684,00
0	M	1173408	KABEL 1-CSKH-V-O 2X1,5 (CXKH-V SE SILIK.	m	3 160,00	32,81		103 679,60
	PP		KABEL 1-CSKH-V-O 2X1,5 (CXKH-V SE SILIK.					
254	K	Pol254	Kabel CYKY-O 2x1,5 (A)	m	-2 500,00	14,97	37,49	-131 150,00
	PP		Kabel CYKY-O 2x1,5 (A)					
383	K	Pol383	KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT6	m	1 500,00	12,23	24,84	55 605,00
	PP		KABEL DATOVÝ UTP-PVC CAT6					

